

মহা-পরিচালক
জনশক্তি ব্যুরো
তারিখ: ০২/১০/২০১৭
স্মারক নং: ৩৬৬৪
স্বাক্ষর: [স্বাক্ষর]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩২৪.১৬.০১৩.১৪-

বিষয়: বিএমইটি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫-আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সেপ্টেম্বর মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) স্থাপন (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ০৩ (তিন) পাতা।

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

দু. আ. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩২৪.১৬.০১৩.১৪- ৪৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো :

- ১। মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ২। জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও উন্নয়ন বাজেট সমন্বয়কারী, বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ওয়েজ আনর্স কল্যাণ বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
- ৪। নথি।

তারিখ: ০২/১০/২০১৭
১০/১০/২০১৭ বঙ্গাব্দ
১০/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

[স্বাক্ষর]
(মুঃ রফিকুল ইসলাম)
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
৫-আইএমটি স্থাপন প্রকল্প

Reporting Period: September, 2017

- Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment
1. Name of the Project/Operational plan : Establishment of 05 (Five) Institute of Marine Technology (IMT) at Munshigonj, Faridpur, Chandpur, Sirajgonj & Bagerhat (3rd Revised).
2. Objectives of the Project/Operational plan (in Brief). : The main objective of the project is to establish 05 (five) Institute of Marine Technology (IMT) to develop skilled manpower for the water Transport and Shipbuilding sector.
Specific objectives are to provide employment for unemployed youths through skill development training according to the requirement of the growing shipbuilding industries both at home and overseas market.
3. Implementation Period : 01.07.2010 - 31.12.2017
4. Location of the Project/Operational plan : Munshigonj, Faridpur, Chandpur, Sirajgonj & Bagerhat.
5. Source of Funding (with amount) : GOB
6. Estimated cost (In lac taka)
- a) i. Original : Tk 19237.58 lac
ii) Revised : Tk 24418.33 lac
- b) Cumulative Progress up to last June : Tk 22220.00 lac
- c) Current year Allocation and Physical Target : Tk. 1300.00 lac
- d) Progress of current month : Tk. 200.39 lac
- e) Progress up to the current month of the year : Tk. 456.56 lac
- f) Fund released up to the current month : Tk. 650.00 lac
7. Quarterly Financial and Physical :

	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical

a) Target	650.00	(50%)	650.00	(50%)	00.00	(0%)	00.00	(0%)
b) Achievement	456.56	70.24%	-	-	-	-	-	-

(Physical progress as the % of the project)

ms

slan

স্বাক্ষরিত
02/09/2017
প্রকল্প পরিচালক
মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও
বগেরহাট জেলায় আই আই টি ইন্সটিটিউট
জলপাই, কামারুলে ও অন্যান্য স্থানে
১৯/৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of ADP included Project of the year 2017-2018	IMED 05/2003(Revised) Monthly Progress Report
---	--

Reporting Period: September, 2017

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas
Employment.

(Taka in lac)

Name of Project	Allocation for the year 2017-2018			Taka A released	Expenditure up to September & % of Allocation		
	Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total Taka	%	Project Aid (RPA)
a) Main Programme:							
	1300.00	1300.00		650.00	456.56	35.12%	
Sub Total:	1300.00	1300.00		650.00	456.56	35.12%	
b) Technical Assistance Programme:							
Sub Total:				-	-	-	
c) Organization's Self Financed Programme:							
Sub Total:				-	-	-	
d) Food Aided Programme:							
Sub Total:				-	-	-	
Grand Total:	1300.00	1300.00	-	650.00	456.56	35.12%	-

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
04/09/2017
প্রকল্প পরিচালক
মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গুয়া, পিরোজপুর ও
কালিয়াকুন্ডা জেলার আই ওএস টি স্থানীয় কর্মসূচী
উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প
৮৯/২, কালিয়াইল, ঢাকা-১০০০

8. Target and Achievement of the main Components :
of the Project

(Taka in lac)

S.I. No	Work components (With quantity)	Estimated cost (As per DPP)	Achievement up to last June		Target of current year (2017-18)		Progress up to the September, 2017 month of current year	
			Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Officers, Staff Salary & Allowances	66.00	41.99	63.62%	7.50	11.36%	0.00	0.00%
2.	Supply & Service	586.93	447.92	76.32%	281.50	47.96%	3.53	1.25%
3.	Repair, Renovation & Maintenance	25.00	19.13	76.52%	11.00	44.00%	0.03	0.27%
4.	Transport/Vehicle	261.00	258.47	99.03%	-	-	0.00	0.00%
5.	Machinery /Training Equipment	4360.85	4280.68	98.16%	30.00	0.69%	0.00	0.00%
6.	Office Equipment	18.00	13.28	73.78%	13.00	72.22%	0.00	0.00%
7.	Furniture	885.80	875.39	98.82%	7.00	0.79%	0.00	0.00%
8.	Land acquisition/purchase	857.82	857.72	99.99%	-	-	-	-
9.	Civil Construction	17356.93	15425.42	88.87%	950.00	5.47%	453.00	47.68%
	Total	24418.33	22220.00	91.00%	1300.00	5.32%	456.56	35.12%

9. Reasons for the delay of Project Implementation : Delay in tendering process.
10. Existing problems of implementation of the project : Civil Contractors are performing their work very slowly. PWD's close supervision is very necessary.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
০৭/০৯/২০১৭
প্রকল্প পরিচালক
মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, ঝালকাঠি, কুমিল্লা ও
আবদুল হক জেজার আই এন টি হাটের প্রকল্প
অফিস: কলিকাতা ও গ্রন্থাগার
১০/২, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

