

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের নভেম্বর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

AD (A)
৪/১২/১৭
৪/১২/১৭
৪/১২/১৭

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত।
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা (এডিপি)
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	১৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খরচ	:	২৬৪২.২৩ লক্ষ টাকা (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)

অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্প শুরু হতে জুন/ ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও খরচ (নভেম্বর/২০১৭)		বরাদ্দ ও অবমুক্তির শতকরা হার (%)
				অবমুক্তি	খরচ	
রাজস্ব খাত :						
৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতন	৬৫.০০	২০.০০	৭.৭৩	১০.০০	২.৯৫	৫০%
৪৬০০-কর্মচারীদের বেতন	৮০.০০	৫.০০	১.৬৭	২.৫০	০.৭৪	৫০%
৪৭০০- ভাতাদি	১০৫.০০	৩০.০০	১৩.০৩	১৪.২৫	৪.৪১	৪৭.৫%
৪৮০০- সরবরাহ সেবা	৩৩৫০.০০	৪০.০০	১৫.১১	২০.৭৫	৭.২২	৫১.৮৮%
৪৯০০-মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	২০.০০	৫.০০	০.০০	২.৫০	০.২৬	৫০%
উপমোট=	৩৬২০.০০	১০০.০০	৩৭.৫৪	৫০.০০	১৫.৫৮	৫০%
মূলধন খাত :						
৬৮০৭- মটর যানবাহন	১২১.০০	০.০০	৮৫.১৯	০.০০		০০
৬৮১৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	২০৮৬১.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০		০০
৬৮১৯-অফিস যন্ত্রপাতি	৫০০.০০	০.০০	৮.২৯	০.০০		০০
৬৮২১-আসবাবপত্র	৭০৬৩.৮৫	০.০০	৫.৮৬	০.০০		০০
৬৯০১-ভূমি অধিগ্রহণ	১০৮৫৭.৫৮	২৫০০.০০	৭০২৭.৬১	২৫০০.০০	৭৪৪.০২	১০০%
৭০০০-নির্মান ও পূর্ত	৯০১০৫.৩৬	২৩৯০০.০০	৬১৯.৩২	১০৭০০.০০	১৮৮২.৬৩	৪৪.৭৭%
উপমোট=	১২৯৫০৯.৬৩	২৬৪০০.০০	৭৭৪৬.২৭	১৩২০০.০০	২৬২৬.৬৫	৫০%
সর্বমোট=	১৩৩১২৯.৬৩	২৬৫০০.০০	৭৭৮৩.৮১	১৩২৫০.০০	২৬৪২.২৩	৫০%

৭৩৭

৪/১২/১৭

প্রকল্পের অংশভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :

১। জনবল	ঃ - অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-০২টি পদে ০২ (দুই) জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার-২টি, অফিস সহায়ক-২টি ও পরিচ্ছন্নকর্মী-০১টি পদে ০৫ জন জনবল কর্মরত আছে।
২। মটর যানবাহন	ঃ - প্রকল্পের ০১টি মাইক্রোবাস ও ০১ (এক) টি জীপ ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	ঃ -
৪। অফিস যন্ত্রপাতি	ঃ ৮-২৯,৩০০.০০ টাকার ১৯টি অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৫। আসবাবপত্র	ঃ ৫,৮৬,২৯৬.০০ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৬। ভূমি অধিগ্রহণ	ঃ অষ্টোত্তর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৯টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ ও আইএমটির জমি বন্দোবস্ত বাবদ মোট ২৮১০.০০+৪২১৭.৬১+১৬৬.৩৫+৫০৩.৩৭=৭৭৭১.৬৩ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কাজের অগ্রগতি
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	২৫৮.০০	১,৩৪,০৫,০৩৫.৩৩	০২/০৫/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	১৫৮.০০	৯০,৬২,৬০২.৮৮		দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	৫৭৩.৭৫	৫,৪০,০০,০০০.০০	০৮/০১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৪.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	১২৫০.০০	৫,০৩,৩৭,৩০০.০০		ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। সালারির অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বন্দোবস্ত ও দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	১১৫.৩০	১,১৭,৭৫,৬৩০.৭৫	২৬/০৭/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	১৫৮.০০	২৫,০০,০০০.০০		১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাকল্পন প্রাক্তির অপেক্ষায়।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	৩০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০		প্রাকল্পন প্রাক্তির অপেক্ষায়।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাসলকোট	কুমিল্লা	৩০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০+ ১,৬৫,৬৪,৯৮১.৮০= ৪,৬৫,৬৪,৯৮১.৮০	০৮/১০/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	৩০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০		প্রাকল্পন প্রাক্তির অপেক্ষায়।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	৪১.০০	৪৬,০০,০০০.০০		নতুন স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	১৫৮.০০	৭৩,৫৪,৭৯৫.৬৮	২৩/০৮/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	৪৮২.০০	৭৫,৭৫,৫৯৯.০০		দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	৪০০.০০	২,০৬,৪৬,৮৩৮.৯৮	১৪/০৬/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লাক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কালের অগ্রগতি
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	শোপালগঞ্জ	১৫৮.০০	২,৮০,০০,০০০.০০		দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলাদহ	জামালপুর	১২২.৪০	১,২২,০০,০০০.০০	০৫/০৭/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	১৫৮.০০	১,৩১,৭৪,৮৩০.০০		দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	৪০০.০০	৬,১০,০০,০০০.০০	২৭/০৪/২০১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	৭০০.০০	২,৪৬,০৫,৩০৩.০০	২৬/০৯/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	১০০.০০	২৫,০০,০০০.০০	০৬/০২/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়নগঞ্জ সদর	নারায়নগঞ্জ	৯০০.০০	১০,১৮,০০,০০০.০০		১ম ও ২য় কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাক্কলন প্রতিদ অপেক্ষায়।
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	৪৫০.০০	৯৭,৮১,৩২৩.০০	২৮/০৮/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	৪৫০.০০			অধিহস্তানের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	৪৫০.০০	২,৩২,০০,০০০.০০+ ৬৯,৯২৩.০০= ২,৩২,৬৯,৯২৩.০০		দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	২৫০.০০	১,১৮,১৩,০৮১.৮০	৩০/০৭/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	২০০.০০	৪৯,০৮,৪৬৯.৫০	২৪/০৮/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	১০০.০০	৪৬,০০,০০০.০০	০৭/০২/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	১০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০+ ৯,০৭,৬৫৪.৭১+ ২,১০,১৭,৭৮৫.৪৪= ৩,১৯,২৫,৪৪০.১৫	২৭/১২/২০১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	২৬২.৭০	১,২৭,০০,০০০.০০- ৯,০৭,৬৫৪.৭১= ১,১৭,৯২,৩৪৫.২৯	২৭/১২/২০১৬	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	১০২.৪০	১,০০,০০,০০০.০০+ ৫৩,১০,২৫০.৬৫= ১,৫৩,১০,২৫০.৬৫		মুদ্রান্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	১০০.০০	৩০,০০,০০০.০০	১৬/০৩/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	১৯.০০	২,২০,০০,০০০.০০		প্রাক্কলন প্রতিদ অপেক্ষায়।
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	১৫০.০০	৭০,০০,০০০.০০	১৯/১১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৬

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাকল্পিত ব্যয় (শতক টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	কাজের অগ্রগতি
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	১৫০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০- ৩,১১,৭৯৭.৯৭= ১,৪৬,৮৮২.০২	৩০/০১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	৪০০.০০	১,০৫,০০,০০০.০০+ ৩,১১,৭৯৭.৯৭+ ৪৪,৫৮২.৮৯.০৫= ১,৫২,৭০,০৮৭.০২	২৫/০১/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবাঙ্গা	মৌলভীবাজার	১৫৮.০০	৩৮,২৫,৩১৮.০৩		দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	৩০.০০	৮৩,৬৯,৪০৬.০০	০২/০৫/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	৪১.৬৩	১,১২,৪০,৩৮৮.১৭	০৮/০৩/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বানসামা	দিনাজপুর	৪০.০০	৪০,৫৫,৬২৫.০০	০৮/১০/২০১৭	দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	৪০.০০	৪০,০০,০০০.০০+ ২১,২০,২৮০.১৬= ৬১,২০,২৮০.১৬		ছুড়ান্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হস্তান্তরের অপেক্ষায়।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	১৩১.৪০	৪,৫০,০০,০০০.০০		৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়।
৪১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চগঞ্জ	সিলেট	২০০.০০	১,২০,৯০,৭৪৮.৫০		১ম কিস্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাক্কলন প্রাপ্তির অপেক্ষায়।
	সর্বমোট=			১০৮৫৭.৫৮	৭৭,৭১,৬৩,৮০৫.৭৪		

৭। নির্মাণ ও পূর্ত		৪		কাজের অগ্রগতি	
ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাকল্পিত ব্যয় (শতক টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শৌরনদী	বরিশাল	২১৬৬.৯৯	৮,৫০,০০০.০০
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	২১৬৬.৯৯	০.০০
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	২১৬৬.৯৯	৭,৫০,০০০.০০
৪.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	কর্ণাটক	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	০.০০
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	২,৪০,০০০.০০+ ১,২৬,৬৮,০০০.০০= ১,২৯,০৮,০০০.০০
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	০.০০
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌমুহা	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	০.০০

স্বাক্ষর

৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখাদ	সিরাজগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	৫,৩১,০০০.০০	কার্যদেয় প্রদান করা হয়েছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবাঁকা	লালমনিরহাট	২১৬৬.৯৯	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১,৯৪,৪০০.০০	কার্যদেয় প্রদান করা হয়েছে।
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	২১৬৬.৯৯	১,৯৪,৪০০.০০	কার্যদেয় প্রদান করা হয়েছে।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	২১৬৬.৯৯	২,০৮,৮০০.০০	কার্যদেয় প্রদান করা হয়েছে।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	২১৬৬.৯৯	০.০০	স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	২১৬৬.৯৯	০.০০	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
৪১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	যেথুগঞ্জ	সিলেট	২১৬৬.৯৯	০.০০	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
	সর্বমোট=			২৫,০১,৯৪,৫৪৮.০০		

নোট :

১। জেলা প্রশাসক বরাবরে অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে-৪০টি, বন্দোবস্তের প্রস্তাব-০১টি, অগ্রগতি ১০০%।

২। এ পর্যন্ত পরিদর্শন করা হয়েছে-৪১টি, অগ্রগতি ১০০%।

৩। স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ৪১টি, অগ্রগতি: ১০০%।

৪। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৭৭৭১.৬৪ লক্ষ টাকা (নভেম্বর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।

৫। জমির দখল পাওয়া গেছে-২৪টি, অগ্রগতি ৫৯%।

৬। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ২৫০১.৯৫ লক্ষ টাকা (নভেম্বর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।

৭। স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে ৩০ টি, অগ্রগতি: ৭৩%।

৮। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:

ক) নির্মাণ কাজ চলমান: রাউজান, আলকাতাঙ্গা, কাপাসিয়া, সিদ্ধাইয়, কেশবপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, সিরাজগঞ্জ সদর : ৮টি।

খ) কার্যদেয় প্রদান করা হয়েছে: গৌরনদী, নাগরকান্দা, মেলাদহ, চিতলমারী, গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ, খানসামা: ৭টি।

গ) দরপত্র আহবান করা হয়েছে: টালপুর সদর, মুলীগঞ্জ সদর, হালুয়াঘাট, নারায়ণগঞ্জ সদর, মনোহরদি, রাণীনগর, সিংড়া, হাতিবাঁকা: ৮টি।

ঘ) দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন: দশমিনা, নাঙ্গলকোট, সুজালপুর, মোহনপুর, হবিগঞ্জ সদর: ৫টি।

৯। চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত মোট খরচ: ২৬৪২.২৩ লক্ষ টাকা (নভেম্বর/২০১৭) (রাজস্ব: ১৫.৫৮ + অধিগ্রহণ: ৭৪৪.০২ + পূর্ত: ১৮৮২.৬৩)।

১০। এ পর্যন্ত সর্বমোট খরচ: ১০৪২৬.০৫ লক্ষ টাকা (নভেম্বর/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত) (রাজস্ব: ৫৩.১২ + সম্পদ সংগ্রহ: ৯৯.৩৪ + অধিগ্রহণ: ৭৭৭১.৬৪ + পূর্ত: ২৫০১.৯৫)।

১১। পূর্ত কাজের জন্য প্রস্তুত ৩৪টি, অগ্রগতি ৮৩%।

(বিধাস্ব মুহম্মদ আজিম উদ্দীন)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

**৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি

ইনসিটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন"

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, ০১৭১৮৭৬৫১৬০, ফ্যাক্স: ৩০০০০৭

E-mail: pd40ttc_lmti@yahoo.com

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০১.১৬-৫২২

তারিখ :

০২/০৮/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৩/০২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, চ/৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, চ/৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, চ/৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। জনাব মোঃ রেজওয়ান হক চৌধুরী, উপ-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, চ/৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, চ/৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।


(বিশ্বাস-মুহুরদ অতিরিক্ত সচিব)
অতিরিক্ত পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)।